

新潟県立武道館 建設通信

(第3号)

現在工事は、本体鉄骨工事が完了し、工事全体の34%が終了しました。建物の外観がだんだん見えてきましたが、今後は、母屋・胴縁取り付け、屋上デッキ貼り、1階立上り躯体工事、外部足場組立へと工事が進んでいきます。10月末の工事出来高は、44%を想定します。

夏の猛暑、その後の大雨や台風等もあり、安全第一に作業を進めておりますが、引き続き、安全管理の徹底に努めてまいります。何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、今後とも、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【完成予想図との比較】



2018年9月21日撮影

【建物南西面からの空撮】



2018年9月21日撮影