

# 新潟県立武道館 建設通信

(第2号)

現在工事は、掘削・基礎躯体工事が完了し、工事全体の17%が終了しました。今後は、鉄骨工事、上部躯体工事へと進んでいきます。鉄骨工事では、まず中央の鉄骨を建てたあと、大道場側→小道場側の順で鉄骨を建て、その後上部躯体工事へと進めていきます。12月頃には建物のかたちが見えるようになる予定です。

工事期間中は安全第一に作業を進めてまいります。何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、引き続き、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

## <建築現場見学会のお知らせ>

8月24日(金)14時より、小・中学生を対象に、建築現場の見学会を開催する予定です。先着順となっておりますので、参加希望の方はお早めにお申し込みください。

詳細やお申し込みは、「鹿島サマースクール2018」で検索するか、下記URLをご確認ください。

<https://www.kajima.co.jp/csr/observe/summer2018/index.html>

